

가족환경-01	금천가족센터 건립				
신규여부	계속	완료시기	24.06월 (임기내)	사업기간	중기
총사업비	13,265백만원	사업유형	건립	대상지역	독산1동
담당부서	가족정책과장 김지연 외국인다문화팀장 유은경 담당 배남곤(2885)				

정책목표

- 지역특성에 맞는 생활SOC 가족센터 복합화시설을 건립하여 지역 주민에게 가족형태별 맞춤형 가족서비스를 제공하고자 함

추진배경 | 민선7기 추진성과

- 추진배경
 - 가족형태의 다양화 및 가족가치관의 급변에 따라 포용적·보편적 가족서비스 수요가 증대됨에 따라 생애주기별, 가족형태별 가족 서비스를 제공하는 생활SOC 가족센터 건립이 필요
- 추진성과
 - 건립부지 매입 및 소유권 이전 ('20.9월~'21.6월)
 - 생활SOC 복합화사업(가족센터, 생활문화센터) 선정('20.9월)
 - ※ 2,757백만원(국비 1,857 시비 900) 확보
 - 투자심사 및 공공건축 심의 ('21.5월~'21.11월)

사업개요

- 사업기간 : 2020. 3. ~ 2024. 6.
- 위 치 : 금천구 시흥대로 467
- 규 모 : 지하1층/지상8층(연면적 : 1,910㎡, 대지면적 : 395㎡)
- 건립형태 : 생활SOC 복합형(가족센터, 생활문화센터, 글로벌빌리지센터)
- 총사업비 : 13,265백만원(국 1857, 시 900, 구 10,508)

□ 세부추진계획

- 설계용역 ('22. 3.월 ~'22.11월)
- 건립공사 ('22.12월 ~'24. 6월)
- 연차별 추진계획

사업내용	22년	23년	24년	25년	26.6월	임기후
센터 건립	설계용역	공사			운 영	

□ 문제점 및 해결방안

- 총사업비(13265백만원) 중 구비가 10,508백만원으로 구비 부담이 높음
⇒ '22년 하반기 특교금 50억 신청('22년 7~8월) 예정으로 구비 부담을 완화하기 위하여 다방면으로 외부재원 확보 노력

□ 소통계획

- 이해관계자 : 모든 구민
- 소통 방법 및 매체
 - 주민 설명회 개최(연 1회)
 - 사업홍보(지역신문, 구 소식지, 밴드, 블로그 등, 수시)
- 구 의회 협력계획, 주요업무보고 및 수시 협력 요청

□ 협업사항

- 여성가족부 : 예산 지원
- 서울시 가족담당관 : 예산 지원
- 부서별 협조사항
 - 건축과 : 건축 지원
 - 기획예산과 : 예산 협조

□ 기대효과

- 가족형태별·생애주기별 맞춤형 가족서비스를 제공하고 지역사회 중심의 보편적·포용적 가족서비스를 지원하여 국민의 삶의 질 향상

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액											
			기투자		2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
	확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	소요액	집행액	소요액	집행액	소요액	집행액	소요액	집행액	소요액	집행액
계	13,265	4,345	4,820	4,202	1,058	143	4,353	0	3,034	0	0	0	0	0
국비	1,857	143	319	0	669	143	869	0	0	0				
시비	900	0	180	0	270	0	450	0	0	0				
구비	10,508	4,202	4,321	4,202	119	0	3,034	0	3,034	0				

(참고자료)

위치도



조감도

